

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrésztől

Név/Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Azonosító szám (törzs-szám): 324689
Adószám/adóazonosító jel: 15324683-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01490576-30005170
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ónodi –Szűcs Zoltán Gusztáv, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.02.23-án az „Jósa András Sürgősségi Központ Projekt” című projektre, TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2013.09.09-én módosítottak.

Tekintettel a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettek, 2014. április 15-től az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott feladatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint átvevő költségvetési szerv látja el.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Támogatási szerződés 3.3. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

Az eredeti szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2014. év július hó 31. nap

Módosított szöveg:

3.3.1. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2015. év október hó 31. nap



650

Jelen szerződésmódosítás keretében módosul a költségütemezés, tartalék felhasználás, valamint költségátcsoportosítás történik.

A Támogatási szerződés 1. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A Támogatási szerződés 2. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – 4. számú szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – Költségütemezés
3. számú melléklet – A Projekt elszámolható költségei
4. számú melléklet – Közbeszerzési terv
5. számú melléklet – Gantt – diagram
6. számú melléklet – Tartalék felhasználási kérelem elbírálása

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>6.1.1</p> <p>.....</p> <p>Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezettefejlesztési Intézet Dr. Ónodi – Szűcs Zoltán Gusztáv Főigazgató E.H.</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2014. év <u>11</u> hónap <u>07</u> napján.</p>	<p>.....</p> <p>Bene Dániel Főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2014. év <u>11</u> hónap <u>18</u> napján.</p>
---	---



[Handwritten signature]