



# **Támogatási Szerződés**

## **2. számú módosítása**

**TIOP-2.2.7/07/2F**

**„Infrastruktúra-fejlesztés az  
egészségpólusokban”**

**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat**

**TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004**

**ARCHÍVUM**



ÚMFT infovonal:  
06 40 638 638  
nlu@nlu.gov.hu • www.nlu.hu



Azonosító szám: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

### Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45./C  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45./C  
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató  
Adószám/adóazonosító jel: 20963631-2-41

másrészről

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  
Székhely/Lakcím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 336004-000  
/III. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott  
lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15336000-2-03  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732002-  
15336000-10028007  
Aláírásra jogosult képviselője: Bányai Gábor elnök

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek 2009. szeptember 03-án a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül TIOP-2.2.7/07/2F „Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0004 azonosítószámon Támogatási Szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A módosítással érintett dokumentumok:

- Támogatási Szerződés törzsszövege
- Támogatási Szerződés 1. számú melléklete: A Projekt elszámolható költségei
- Támogatási Szerződés 2. számú melléklete: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület  
Levélcím: 1385, Budapest Pf. 818  
Tel.: (061) 273-4250; EUtamogatas@esza.hu  
www.esza.hu

- Támogatási Szerződés 6. számú melléklete: Projekt adatlap
- Támogatási Szerződés 9. számú melléklete: Projekt tevékenységeinek ütemezése

### Jelen szerződésmódosítással érintett pontok

a) A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:

2012. év augusztus hó 15. nap.

A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján:

2013. év június hó 30. nap.

A módosítási kérelem indoklása:

Az építési beruházás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 2010. március 31-én eredménytelenül zárult.

Az építési beruházás tárgyában indítandó ismételt közbeszerzési eljárás dokumentációja - a közbeszerzési műszaki leírást alkotó kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalom-optimalizálásának időigénye, valamint a kormányváltást követő jogszabályi változások folyamata miatt - 2010. augusztus 6-án kerülhetett megküldésre a vonatkozó rendelet szerinti minőségellenőrzésre.

Az ismételt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés legkorábban 2011. januárban kezdhető meg, és - az építési munkák időigényét figyelembe véve - a kivitelezés 2012. december végén fejezhető be. Az építési tevékenységre épülő egyéb (infokommunikációs fejlesztés, továbbá az orvosi gép-műszer és mobília) beszerzések részben az építéssel párhuzamosan, illetve azt követően teljesíthetőek, továbbá a pénzügyi elszámolások, és a szükséges üzembehelyezési-, használatbavételi engedélyek beszerzésének időigényére tekintettel a projekt zárása 2013. június végére tervezhető.

b) A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete alapján

Év	Költség					
	Projekt előkészítés költségei		Projekt menedzsment költségei		Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen mód. kérelem alapján
2007						



2008						
	149 282					
2009	185	148 630 940	2 250 000	0		
2010			35 999 550	37 133 047		
2011			38 665 769	38 665 769		
2012			23 084 680	24 201 183		
2013						
Összesen	149 282					
:	185	148 630 940	99 999 999	99 999 999	0	0

Év	Költség					
	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások		Egyéb szolgáltatások		Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2007						
2008						
2009			3 496 261	0		
2010			62 445 939	64 799 016	130 345 018	0
2011			5 072 605	4 640 522	405 471 434	130 345 018
2012			12 648 404	4 031 356	0	405 471 434
2013			0	10 843 560		
Összesen						
:	0	0	83 663 209	84 314 454	535 816 452	535 816 452

Év	Költség			
	Építés, bővítés		Eszközbekzerzés	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2007				
2008				
2009	111 500 000	111 500 000		
2010	1 906 611 500	319 711 423	1 291 664 303	0
2011	3 943 792 224	1 586 900 077	1 235 303 647	1 291 664 303
2012	614 243 544	3 943 792 224	1 591 074 770	1 235 303 647
2013	0	614 243 544	0	1 591 074 770
Összesen:	6 576 147 268	6 576 147 268	4 118 042 720	4 118 042 720

Év	Költség			
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség		Összes	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2007				
2008				
2009			266 528 446	260 130 940
2010	790 953	445 479	3 427 857 263	422 088 965
2011	690 948	690 948	5 628 996 627	3 052 906 637
2012	518 211	690 948	2 241 569 609	5 613 490 792
2013	0	172 737	0	2 216 334 611
Összesen:	2 000 112	2 000 112	11 564 951 945	11 564 951 945

A módosítási kérelem indoklása:

Az a) pontban foglalt a projekt megvalósításának késedelmével párhuzamosan, a teljesítésekkel szoros összefüggésben változik a pénzügyi ütemezés a megadott költségvetési tábla szerint.

**c) Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.**

Jelen módosítási kérelem keretében meghatározott állapot:

Az 1., 2. valamint a 3. számú változás bejelentési kérelemben elfogadottak a jelen szerződésmódosítási kérelemben, illetve annak mellékleteiben átvezetésre kerültek.

A módosítási kérelem indoklása:

Az 1. számú (20-657/2010-STRAPI iktsz alatt tudomásul vett) változás-bejelentő keretében az alábbi adatok érintették a költségvetést:

a *Projekt előkészítés* oszlop 52. *Igénybe vett szolgáltatás* költségei sora -504 400 Ft, az 54. *Bérlőköltség* sora -48 577 Ft, az 56. *Bérlőjárulék* sora -98 268 Ft, összesen -651 245 Ft összeggel módosult, és az így felszabaduló +651 245 Ft összeget az *Egyéb szolgáltatások* oszlop 52. *Igénybe vett szolgáltatás* költségei sorára terveztük átcsoportosítani.

Az átcsoportosítással érintett projektelemek végösszege:

*Projekt előkészítés* 149 282 185 Ft – 651 145 Ft = 148 630 940 Ft

*Egyéb szolgáltatások* 83 663 209 Ft + 651 145 Ft = 84 314 454 Ft

**A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:**

- Szerződésmódosítási kérelem
- A Projekt elszámolható költségei (részletes költségvetési tábla, költségütemezés tábla, Költségvetés szöveges indoklása)
- Gannt-diagram









ÜMFT Inforovonali:  
06 40 638 638  
nftu@nftu.gov.hu • www.nftu.hu



- Kérelem a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosítószámú projekt zárásának meghosszabbítására
- Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága válasz levele a hosszabbítási kérelemre
- Szakmai Irányító Testület 5/2011. (I.7.) SZIT-0004 számú határozata, illetve az írásbeli döntéshozatali eljárás összesítését és a szavazólapok másolata

Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Bányai Gábor Elnök Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 	 Bene Dániel Ügyvezető igazgató ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. P.H.
	 Vartus Gergely Gazdasági igazgató ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. P.H.

2011 FEBR 15

Kelt.: ....., 2011. év ..... hónap .... napján.

ARCHÍVUM

