

Azonosítószám: TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírási jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt.** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Székhely: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg. 19-10-500254
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00318132-00000062
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Rácz Jenő főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek **2011. december 20-án** az „**Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért**” című projektre, **TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006** azonosítószámon Támogatási szerződést kötöttek, melyet **2012. november 6-án** a 7. sz. - Projekt elszámolás részletes szabályai c. melléklet változása miatt módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1) Költségátcsoportosítás

Támogatási Szerződésben rögzített költségek:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nzrt.:

Projekt előkészítés költségei projektelelem:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 9 975 000 Ft

531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek: 725 000 Ft

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások projektelelem:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 0 Ft

Egyéb szolgáltatások projektelelem

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 28 750 000 Ft

Építés, bővítés projektelelem

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: 1 171 651 003 Ft

Tartalék: 128 246 701 Ft



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszecsenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

GYEMSZI:

Egyéb szolgáltatások projektelelem

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 3 500 000 Ft

Építés, bővítés projektelelem

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: 172 126 686 Ft

Eszközbeszerzés:

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések: 106 994 435 Ft

Jelen szerződésmódosítás szerint rögzített költségek:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nzrt.:

Projekt előkészítés költségei projektelelem:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 8 725 000 Ft

531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek: 251 750 Ft

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások projektelelem:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 9 512 500 Ft

Egyéb szolgáltatások projektelelem

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 26 479 246 Ft

Építés, bővítés projektelelem

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: 1 174 665 303 Ft

Tartalék: 126 319 879 Ft

GYEMSZI:

Egyéb szolgáltatások projektelelem

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 0 Ft

Építés, bővítés projektelelem

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: 168 200 714 Ft

Eszközbeszerzés:

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések: 107 814 433 Ft

Az ESZA, mint közreműködő szervezet 1104-082/2011 ikt. sz. levelében engedélyezte a tartalék felhasználást, amennyiben a szerződésmódosítás jóváhagyásra kerül, a kért átcsoportosítások után a tartalékkeret 128.246.701 Ft-ról 126.319.879 Ft-ra csökken.


1. sz. átcsoportosítás

Honnan			Hova		
Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg
GYEMSZI Egyéb szolgáltatások	529. közbeszerzés lebonyolítás	136 500 Ft	KÓRHÁZ Egyéb szolgáltatások	529. közbeszerzés lebonyolítás	136 500 Ft

A közbeszerzések lebonyolítására a veszprémi és a farkasgyepői projektelemet összevonták és egy szerződést kötöttek, mely a veszprémi projektelemnél kerül elszámolásra. A közbeszerzések lebonyolítására a tervezett összegnél kedvezőbb feltételekkel kötötték meg a két projektelemmre vonatkozó szerződést (12.363.500 Ft), melynek eredményeként a farkasgyepői projektelemnél keletkezett maradványösszeg egy részét, azaz 136.500 Ft-ot a veszprémi projektelemből finanszírozott összevont közbeszerzésre csoportosították át. A farkasgyepői projektelelem közbeszerzés lebonyolításánál keletkezett maradvány többi részét pedig a veszprémi projektelelem építési engedélyes terv módosítására kerül átcsoportosításra.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



2. sz. átcsoportosítás

Honnan			Hova		
Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg
GYEMSZI Építés, bővítés	123. műszaki ellenőr	2 161 000 Ft	KÓRHÁZ Építés, bővítés	123. műszaki ellenőr	2 161 000 Ft

A műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a veszprémi és a farkasgyepői projektelemet összevonták és egy szerződést kötöttek, melyet a veszprémi projektelemnél számlolnak el. A műszaki ellenőri tevékenységre a tervezett összegnél kedvezőbb feltételekkel kötötték meg a két projektelemre vonatkozó szerződést (18.161.000 Ft), melynek eredményeként a szerződéskötéskor keletkezett maradványösszeget, azaz 264.972 Ft-ot a veszprémi projektelem építési engedélyes terv módosítására fordítanak.


3. sz. átcsoportosítás

Honnan			Hova		
Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg
GYEMSZI Építés, bővítés	123. tervellenőr	853 300 Ft	KÓRHÁZ Építés, bővítés	123. tervellenőr	853 300 Ft

A tervellenőri tevékenység elvégzésére a veszprémi és a farkasgyepői projektelemet összevonták és egy szerződést kötöttek, melyet a veszprémi projektelemnél számlolnak el. A tervellenőri tevékenységre a tervezett összegnél kedvezőbb feltételekkel kötötték meg a két projektelemre vonatkozó szerződést (7.353.300 Ft), melynek eredményeként a veszprémi projektelemnél keletkezett maradványösszeget, azaz 646.700 Ft-ot a veszprémi projektelem kiviteli terv módosítására fordítják.

4. sz. átcsoportosítás

Honnan			Hova		
Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg
GYEMSZI Egyéb szolgáltatások	529. közbeszerzés lebonyolítás	3 363 500 Ft	KÓRHÁZ Projekt megvalósítá- sához igénybe vett szolgáltatások	529. veszprémi engedélyes tervdokumen- táció módosítása	9 512 500 Ft
GYEMSZI Építés, bővítés	123. műszaki ellenőr	264 972 Ft			
GYEMSZI Építés, bővítés	123. tervellenőr	646 700 Ft			



KÓRHÁZ Projekt előkészítés költségei	529. veszprémi engedélyes tervdokumen- táció	1 250 000 Ft		
KÓRHÁZ Projekt előkészítés költségei	531. hatósági díjak	473 250 Ft		
KÓRHÁZ Egyéb szolgáltatások	529. nyilvánosság	2 340 254 Ft		
KÓRHÁZ Egyéb szolgáltatások	529. könyvvizsgáló	67 000 Ft		
Tartalék		1 106 824 Ft		
Összesen:		9 512 500 Ft		

A Bíráló Bizottság döntése miatt a veszprémi projektelem építési engedélyes terveit módosítani kellett. Az építési engedélyes tervek módosításának költsége 9.512.500 Ft, mely a pályázat benyújtásakor nem került betervezésre. A veszprémi és a farkasgyepűi projektelemek megvalósítása során kötött szerződéseket a tervezettnél alacsonyabb összegben sikerült megkötni, ezért a keletkezett maradványokat a veszprémi projektelem építési engedélyes tervmódosításra csoportosították át. A szerződéskötések során keletkezett maradványösszeg összesen 8.405.676 Ft, mely nem fedezi teljes egészében a tervmódosítás költségét, ezért a fennmaradó összeget, vagyis 1.106.824 Ft-ot a tartalékból történő átvezetéssel oldunk meg.

5. sz. átcsoportosítás

Honnan			Hova		
Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg	Költségvetési oszlop	Költségvetési sor	Összeg
Tartalék		819 998 Ft	GYEMSZI Eszközbeszerés	141.	819 998 Ft


A farkasgyepűi projektelemnél az eszközlistában feltüntetett, a pályázatban tervezett asztali kis centrifuga időközben amortizálódott. A centrifuga pályázaton kívüli beszerzése elengedhetetlen volt a cytológiai labor működéséhez, a beszerzésben nem tervezett félautomata ultrahangos endoscopos mosó viszont meghibásodott, szükséges lett annak megvásárlása. Mivel ez az eszköz drágább, mint a betervezett volt, ezért a két eszköz közötti árkülönbözet költsége, azaz 819.998 Ft a tartalékból került finanszírozásra. A KSZ 1104-084/2011 ikt. sz. levelében szakmailag támogathatónak tartotta az eszközök cseréjét.

2) Tevékenység ütemezés módosítása

A támogatási szerződésben rögzített megvalósítás ütemezése három hónapot meghaladóan késik, mivel a 2011. évi CLIV törvény alapján történt állami feladatátvétel következtében módosult a kedvezményezett Támogatási Szerződésben rögzített partnere.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



A Veszprém Megyei Önkormányzat helyére a GYEMSI lépett, mint konzorciumi partner. A konzorciumi együttműködési megállapodás és kiegészítő megállapodás GYEMSI általi aláírására csak 2012. június 22-én került sor. Ezáltal a közbeszerzések kiírása, a beszerzett feladatok teljesülése is elcsúszott. A veszprémi projekt kapcsán az építési engedélyes terveket készítő, valamint a kiviteli tervek készítésére ajánlatot adó TUS Kft. jogvitája, a KDB döntése és a felhasználói jog tisztázása miatt a projekt szintén csúszást szenvedett.

3) Közbeszerzési terv módosítása

A tevékenység ütemezésének módosításával együtt módosult a projekt közbeszerzési terve is.




4) Költségvetés időbeli ütemezésének módosítása

A projekt megvalósításának csúszása a projekt kifizetési ütemezését is módosította, amely az évek szerinti bontásban változott a hatályos szerződésben rögzíthető képest.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Szerződésmódosítási kérelem
- Részletes költségvetési táblázat
- Költségvetési időbeli ütemezése
- Költségvetés szöveges indoklása
- Közbeszerzési terv
- Tevékenység ütemezése
- Tartalék felhasználási kérelem
- Eszközlista

Jelen szerződésmódosítás 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p> Dr. Rácz Jenő főigazgató</p> <p></p> <p>Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Veszprém, 2013. év 03. hónap 28. napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető</p> <p>ESZA Nonprofit Kft.</p> <p>Kelt: Budapest, 2013. év 04. hónap 08. napján.</p>
---	---

